

ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗಂಗಾವತಿ

ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವಾರ್ಡ್ ನಂ | ಕಾಮಗಾಲ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಪೂರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ | | | | ಕೊನೆಯ ಹಂತ 1-9-06 | ಕಾಮಗಾಲ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ |
|----------|-----------|--|----------------|------------------|-------------|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | | ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | | 1 ನೇ ವಾರ | 2 ನೇ ವಾರ | 11-8-06 3 ನೇ ವಾರ | 25-8-06 4ನೇ ವಾರ | | |
| 1 | 1 | ಪಂಪಾನಗರ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಿ ನಾಥ ಜೋಷಿ ಮನೆವರೆಗೆ, ಕಲ್ಲರ ಹತ್ತಿರ ಕುರುಬರ ತಡಸಾಲೆಪ್ಪನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಂಬಾಕು ಶರಣಯ್ಯನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಯಶವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 2.50 | 5-8-06 | | | ಸಾಮಗ್ರಿ ಶೇಖರಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಸಾಮಗ್ರಿ ಶೇಖರಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಸಾಮಗ್ರಿ ಶೇಖರಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 2 | 2 | ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕವಿತಾ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಮನೆ ಮೂಲಕ ದುರ್ಗಾಸಿಂಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಏಜಿಯೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಗರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಿಂದ ದುರಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಮೂಲಕ ಜೋಗದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿ.ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ | 5.00 | 26-7-06 | | | ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | |
| 3 | 3 | ಜೌಡಿಕೆರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೇಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್. ನಾಗಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಹಮತ ಅಲಿಖಾನ ಮನೆಯಿಂದ ಹನೇಕಣಿ ಹುಲುಗಪ್ಪನ ಮನೆ ಮೂಲಕ ಸಿಹಿ ನೀಲನ ಬಾವಿ ಕಡೆಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ | 2.25 | 2-8-06 | | | ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 1-9-06 |
| 4 | 4 | ಸಿಹಿನೀರಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಗುತ್ತಿ ವಕೀಲ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಜಿ.ಅಂಬಾಜಿರಾವು ಮನೆ ಮೂಲಕ ನೀಲಾ ಬೇಕಲ ಹಿಂಭಾಗ ದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬನವಣ್ಣಿ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಅಷೂರ ಖಾನಾಬಂದ ಗವಿ ಪಾನಶಾಪ (ಇಂಜಿನಿಯರ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಓಣಿ) ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಜೈನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗ ದಿಂದ ಕೋಟೆ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | 21-7-06 | | | ಮುಕ್ತಾಯವಾ ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 1-9-06 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|--|------|---------|--|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 5 | 5 | ಖೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದಿಂದ (ಜಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ) ನಜೀರ ಮನೆವರೆಗೂ, ಅಶೋಕ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆ ಮೂಲಕ ಭೀಮಸಿಂಗ್ ಮನೆ ವರೆಗೆ, ನಟರಾಜ ಶಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ದರ್ಗಾ ದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಖೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ | 5.00 | 28-7-06 | | | ಕಾಂಪ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 1-9-06 |
| 6 | 6 | ಖಾಲ್ವಿ ಶಿರಾಣಿ ಅಂಗಡ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಜಾಂದಬೀ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಹಬೂಬನಗರ ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಖಿರುಪಾಕಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ, ಷರ್ಫುಲ್ಲಾಹ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. | 4.50 | 26-7-06 | | | ಕಾಂಪ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 8-9-06 |
| 7 | 7 | ಕೆ.ಬಾಬು ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿಯವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಜಿಮಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಡ್ಡೀರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಷ್ಟಲಿ ಫಾತಿಮಾ ಮನೆವರೆಗೆ 2.ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ತ್ರೈನೇಜಗಲ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | 2-8-06 | | | ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | |
| 8 | 8 | ಪ್ರಶಾಂತನಗರದಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಿಟ್ಟಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ದೋಜ ಅಂಗಡ ಮೂಲಕ ಕುಷ್ಟ ನಿಲಮ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ | 5.00 | 29-7-06 | | | ಮುಕ್ತಾಯವಾ ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 1-9-06 |
| 9 | 9 | ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿಯಿಂದ ಭರಮಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲೇಶಿ ಹೋಟೆಲ ದಿಂದ ನರಸಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗರಾಜ ಕ್ಯಾಂಪನಲ್ಲ ಆಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ | 4.50 | 26-7-06 | | | ಕಾಂಪ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 1-9-06 |
| 10 | 10 | ಹೆಚ್.ಜಿ.ರಾಮುಲು ಬಡಾವಣೆ (ಖಿದ್ರಾನಗರ)ದಲ್ಲ ಬಸಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಖೀರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಗದ್ದೆಯ ವರೆಗೆ 2 ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಡಿಸ್ಟಿಬ್ಯೂಟಲಿ 17 ಲಿಂದ ರಾಯಚೂರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ವರಾಹಾಲರಾಜು ಮನೆ ಹತ್ತಿರದವರೆಗೆ ತ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 4.71 | 21-7-06 | | | ಮುಕ್ತಾಯಗೆ ಾಂಡಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 1-9-06 |
| 11 | 11 | ವಾ.ನಂ.11 ರಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಏಲಿಯಾದಲ್ಲ ಜಂಡಾಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಿಲಗೇಲಿ ಅಸ್ತತ್ರೆಯ ವರೆಗೂ, ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಡೈಲಿಯಿಂದ ಮುಜಾವರ ರಾಜಾಸಾಬ ಮನೆವರೆಗೆ, ಹೊಸಬೇಟಿ ಬಡೆಸಾಬ ಮನೆ ಯಿಂದ ಮಸೀದಿವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಡಿಯಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | 3-8-06 | | | ಸಾಮಗ್ರಿ ಶೇಖರಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯ ಳ್ಲಿದೆ | |
| 12 | 12 | ಬನ್ನಿಲಿಡೆಡೆ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಏಲಿಯಾದಲ್ಲ ಯಂಕಮ್ಮನ | 2.50 | 1-8-06 | | | ಕಾಂಪ್ರೀಟ್ | ಮುಕ್ತಾಯ | ಮುಕ್ತಾಯ | 8-9-06 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|---|------|---------|--|--|------------------------------|-------------------------|------------------|--------|
| | | ಮನೆಯಿಂದ ಬುಡ್ಡಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ, ಮಕ್ಕದ ಹುನೇನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲಯಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ, ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಜಿ ಅಬ್ಬಲನಾಬ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಖರೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದುನಾಬ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾಲ | | | | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ವಾಲಿದೆ | ಗೊಂಡಿದೆ. | |
| 13 | 13 | ಬನ್ನಿಲಾಡ ಕ್ಯಾಂಪನ ಬಲಭಾಗದ ಏಲಯಾದಲ್ಲ ಮುಕ್ತುಂಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನ ಚರಂಡಿವರೆಗೆ, ಯಮನೂರ ಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನ ಚರಂಡಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಚರಂಡಿವರೆಗೂ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಮನೆಯಿಂದ ಚರಂಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾಲ | 4.00 | 2-8-06 | | | ಕಾಂಪ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 8-9-06 |
| 14 | 14 | ಬೆಲ್ಲದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ, ಜಯಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯವರ ಮನೆ ಹಾಗೂ 2 ಅಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಬುಡ್ಡಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಗಮ್ಮನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಓಣಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ | 4.00 | 3-8-06 | | | ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಕಾಂಪ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 8-9-06 |
| 15 | 15 | ವಾ.ನಂ.15 ರಲ್ಲ ಡಾ.ರಾಮರಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸಿ.ಯಾದವರಾವ ಮನೆವರೆಗೆ, ಹಜಾಮರ ವೆಂಕಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ರಾಜಾರಾಮ ಕಂಪೌಂಡವರೆಗೆ, ಸಿಐ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಂಭಾಗ ಸ್ಲಾಟರ್‌ಹೌಸ್ ಏಲಯಾದಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ | 4.00 | 26-7-06 | | | ಕಾಂಪ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 1-9-06 |
| 16 | 16 | ಬಳ್ಳಾಲ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಹೊಸಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗೌಳಿ ರಮೇಶ ಮನೆ ಮೂಲಕ ಕುಂಬಾರ ಈರಮ್ಮನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದವರೆಗೆ, ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ | 2.50 | 5-8-06 | | | ಗ್ರಾವಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 1-9-06 |
| 17 | 17 | ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಉದಯ ಟೈಲರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪುತ್ಯೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 1ನೇ ಅಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಈರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂಜಾಲ ಹುನೇನಪ್ಪನ ಮನೆ, ದುರಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಗೂ ಖಾಸಿಂಸಾಬ ಮನೆ ಯಿಂದ ಸಣ್ಣಹುಲಗಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಓಣಿಯಲ್ಲ ಹುನೇನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ | 4.00 | 3-8-06 | | | ಸಾಮಗ್ರಿ ಶೇಖರಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 1-9-06 |
| 18 | 18 | ವಾ.ನಂ.18 ರಲ್ಲ ಹೇರೂರು ಓಣಿ, ಹಜಾಮರ ಓಣಿ ಮತ್ತು ಕೆಲೋಜಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 2.25 | 7-8-06 | | | ಸಾಮಗ್ರಿ ಶೇಖರಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಕಾಂಪ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 8-9-06 |
| 19 | 19 | ವಾ.ನಂ.19 ರಲ್ಲ ಕಂದಗಲ್ ಮಸೀದಿ ಏಲಯಾದಲ್ಲ ಹಸಮತ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅಶ್ವತ್ಥರಾವ ಮನೆಹತ್ತಿರ, ಅಳವಂಜಿ ಮನೆಹತ್ತಿರ, | 2.50 | 20-7-06 | | | ಮುಕ್ತಾಯ | ಕಾಂಪ್ರೀಟ್ | ಮುಕ್ತಾಯ | 1-9-06 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|---|------|---------|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| | | ಯರಗುಂಟ ಈಶ್ವರನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ (ಅಣ್ಣಿಗೇಲ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ), ಜೋಗೇರವಾಡ ಹತ್ತಿರ, ಹನುಮಂತ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ | | | | ಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಗೊಂಡಿದೆ. | |
| 20 | 20 | ಬಾಲವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಸವ್ವನ ಮನೆ ಮೂಲಕ ಗೌಳಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ರತ್ನಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ | 2.25 | 26-7-06 | | ಕಾಂಪ್ರೀಟ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 1-9-06 |
| 21 | 21 | ಕೊರವರ ರಾಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ:4 ಮತ್ತು 5 ರಲ್ಲಿ (ಮುರಹಲ ನಗರದಲ್ಲಿ) ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | 2.50 | 3-8-06 | | ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 8-9-06 |
| 22 | 22 | ಗುಂಡಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ (ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ:8) ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹುನೇನನಾಬ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಮಣ್ಣನ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಜಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ | 4.00 | 1-8-06 | | ಗ್ರಾವೆಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 1-9-06 |
| 23 | 23 | ಷಲಿಫಾಬೇಗಂ ಮನೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ (ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ:13 ಮತ್ತು 14) ರಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನೂರನಾಬ ಅಂಗಣಿಯಿಂದ ಅಂಗಣ್ಣನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | 21-7-06 | | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 1-9-06 |
| 24 | 24 | ಫಾತಿಮಾಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ (2 ಕಡೆ) ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರತ್ನಮ್ಮನ ಮನೆ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿ/ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 2.50 | 26-7-06 | | ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 8-9-06 |
| 25 | 25 | ಬಂಡಿ ನಿಲಕಂಠಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್‌ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ | 5.00 | 3-8-06 | | ಗ್ರಾವೆಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 1-9-06 |
| 26 | 26 | ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆನರಣ್ಣ ಬಲರೇಡ್ಡಿಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುಷ್ಣಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಲವಾರ ಬೇಕಲವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೋಸಿನ್ ಜಾವೂನ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ | 5.00 | 21-7-06 | | ಕಾಂಪ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 1-9-06 |
| 27 | 27 | ಜೀರಾಳ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಬೂಬನಾಬ ಮನೆವರೆಗೆ, ಅಂಗಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಂಗಣವರೆಗೆ, ಜಂಡಾಕಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ಶಾಮಣ್ಣನ | 6.00 | 21-7-06 | | ಕಾಂಪ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 8-9-06 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|--|------|---------|--|--|-------------------------|--------------------|------------------|--------|
| | | ಮನೆವರೆಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಮಹೇಬೂಬನಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಯೂಸುಫನಾಬ ಮನೆವರೆಗೆ, ವಲಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಲು ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ಹುಲುಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಜೀವಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತ್ರೈನೇಜ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಬುನಾಬ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನರಸಿಂಹಲು ಮನೆ ಹಾಗೂ ಗಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಲಗಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ತ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ | | | | | | | | |
| 28 | 28 | ಹುಲುಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಚಮ್ಮನ ಗುಡಿವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ತಿವುಡು ಹುಲಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಚಮ್ಮನ ಗುಡಿವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಗಳ: ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | 26-7-06 | | | ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 1-9-06 |
| 29 | 29 | 1) ಆರಾಳ ರಾಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ 2) ನೂಕೇಕಲ್ ಖಾಸಿಂನಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲಟ್ಟ ಪಂಪಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ 3) ಅಂದಾನಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣ ಹುನೇನನಾಬ ಮನೆವರೆಗೆ 4) ತೀರ್ಥ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ 5) ಖಾಜಾನಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ 6) ಷರ್ಫುಲ್ಲೇನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲಗ ಬಸಪ್ಪನ ಮನೆ ಮೂಲಕ ಅಮಾತೆಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | 5.00 | 21-7-06 | | | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 1-9-06 |
| 30 | 30 | ಅಣ್ಣಾರು ಗೌರಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ ಮನೆವರೆಗೆ, ನಿಲಕಂಠಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಜಿ.ಕೆ.ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ, ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಖಿಂದರಾಜ | 5.00 | 21-7-06 | | | ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 1-9-06 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|--|------|--------|--|--|-----------------------------|--------------------|------------------|--------|
| | | ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದೌಲತಸಾಬ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | | | | | | | | |
| 31 | 31 | 1) ಸೇವಾಲಾಲ್ ಗುಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 2) ಅಂಬಪ್ಪನ ಮನೆಂಬಂದ ಚಂದಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 3) ಬೂಜಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಮನೆಂಬಂದ ಬಾನಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ 4) ಚಂದ್ರಪ್ಪನಾಯಕ ಮನೆಂಬಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನಾಯಕ ಮನೆವರೆಗೆ 5) ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಂಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಮಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಐರುಪಾಪುರ ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಹಲಜನ ಸಮಾಜದ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಹತ್ತಿರ ಎಂ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ನಿರ್ಮಾಣ (4.00 +1.00) | 5.00 | 2-8-06 | | | ಸಾಮ್ರಿ ಶೇಖರಣಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿದೆ. | 8-9-06 |

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ನಗರಸಭೆ ಗಂಗಾವತಿ.

ಪೌರಾಯುಕ್ತರು,
ನಗರಸಭೆ ಗಂಗಾವತಿ.



ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗಂಗಾವತಿ

2006-07 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ.
ದಿನಾಂಕ:-09-09-2006.